Утверждаю:

Директор ООО «УК Управдом»

Липцен А.М.

Заказчик: ООО «УК Управдом»

Подрядчик: ООО « Жилсервис»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ по: ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д. 14 за 2017год

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол - во	Стоимость,руб.
1	**Ц/отопление :**			
	смена крана(вентиля)	шт	3	1701
	ревизия запорной арматуры	шт	10	2830
	смена металлических труб	м	0,5	458
	смена стояков на РР трубы м/з	м	31	32711
	опрессовка системы ц/о	шт	1	1100
2	**Х/водоснабжение:**			
	смена вентиля	шт	9	5542
	смена труб на РР трубы	м	0,3	394
3	**Г/водоснабжение:**			
	смена вентиля	шт	7	4816
	Смена труб на РР трубы	м	1,2	1574
4	**Канализация:**			
	устран.засора канализ.труб	м	142	53818
	смена труб на ПП трубы	м	34	16230
5	**Электрика:**			
	смена ламп	шт	23	897
	смена патрона	шт	1	150
	подвал: восстан. освещения : кабель	м	12	3348
6	**Строительные работы**:			
	подъезд №6: ремонт козырька(примык)	кв. м	1,25	704
	изготов. и устан. двери будки лаза	кв. м	1,04	829
	подъезд №7: ремонт подъезда	под	1	47334
	ремонт тамбурной двери(петли)	шт	2	640
	ограждение лестничного марша	м	6,3	1348
	подъезд №8: остекление	кв. м	0,64	564
	ремонт входной двери	шт	1	2864
	ремонт козырька (примыкание)	кв. м	2,5	1408
	10,44,76,78,81,84,87кв:рем.межпан.швов	м	39	10296
	15,28,44,45,73,87кв:рем.мягкой кровли	кв.м	70	35070

КОПИЯ ВЕРНА 12.02.18г

	116,119кв. : ремонт балконных швов	м	16	7488
	подъезд № 1 : кровля – будка –лаза -			
	ремонт дверного полотна	шт	1	796
	ИТОГО :			**234910**